



Protokollauszug

aus der
38. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 24.04.2018

öffentlich

Top 4.3 Aktuelle Situation Schulentwicklungsplan (Sachstand Baumaßnahmen)

zur Kenntnis genommen

Herr Richter informiert, dass alle Maßnahmen wie geplant verlaufen.

Lediglich bei der der Friedrich-Wilhelm von Steuben Gesamtschule warte man noch auf eine Baugenehmigung bezüglich der Brandschutzsanierungsmaßnahmen. Eine Information an die Schule, dass die zeitliche Planung nicht eingehalten werden kann ist bereits erfolgt.

Herr Sima erkundigt sich nach dem Stand der Kaufverhandlungen bezüglich des Grundstücksankaufs am Standort Heinrich-Mann-Allee. Herr Richter informiert, dass er bisher noch keine positive Rückmeldung geben könne, jedoch sei signalisiert worden, dass eine Veräußerung möglich sei. Er sagt einer Berichterstattung in der nächsten Ausschusssitzung, gesetzt dem Fall, dass es neue Informationen gibt, zu.

Auf Nachfrage von **Herr Schulz**, warum die Grundschule Bornim in der Übersicht im Punkt Bauzeit rot dargestellt ist erklärt **Herr Richter**, dass es Verzögerungen im Zeitplan gebe.

Die Präsentation wird der Niederschrift als **Anlage** beigelegt.



Fortschrittsbericht Baumaßnahmen an Schulen und Sportstätten

Stand: März 2018

Friedrich-Wilhelm-v.-Steuben Gesamtschule (46)

Brandschutzsanierung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	90	10	10	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 18	Dez. 19	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Brandschutzsanierung erfolgt abschnittsweise:
 1. BA in Sommerferien 2018. Prüfung BS und Baugenehmigung offen.



Grundschule Am Kirchsteigfeld (56)

Brandschutzsanierung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	30	30	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 18	Dez. 19	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Brandschutzsanierung erfolgt abschnittsweise:
 1. BA in Sommerferien 2018. Genehmigung liegt vor.



Schulstandort Gagarinstraße (GES29)

Gesamtschule mit Primarstufe und Hort und Errichtung 4-Feld-Sporthalle



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	80	60	60	45

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Okt. 16	Neubau Feb. 19 Altbau Juni 20	Mrz. 19

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung



Grundschule Bornim

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort

Projektfortschritt



LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	90	85	85	40

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Dez. 18	Winterferien 19

Bemerkung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	



Grundschule Bornstedter Feld

Neubau 3-zügige Grundschule mit Hort und Turnhalle



Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	100	100	100	100	65	50	40	15

Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	Okt. 17	Jul. 19	Schuljahr 19/20

Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Schule		

Bemerkung



Turnhalle Ludwig-Renn-Grundschule (2)

Neubau



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	95	95	75


Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Sommer 18	Aug. 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung



Motorsporthalle (21)

Sanierung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	99	99	98	70

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 16	Dez. 18	in Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Schulsport wird gewährleistet, temporäre Einschränkungen.



Schilfhofschule (49)

Sanierung und Erweiterung



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	98	95	95	60

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 16	Okt. 18	Ab SJ 18/19 abschnittsweise

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung

Auf Grund Starkniederschläge Rohbau, teilweise Schimmel. Bekämpfung in Teilbereichen noch nicht erfolgreich. Durch Wiederholung Verzug. Abschluss für Oktober geplant, wenn letzte Messung negativ, sonst ggf. Dez.

Schimmelsanierung Mitteltrakt und Längstrakt 1. Abschnitt war erfolgreich, Baufreigabe zum 09.04.2018 geplant.



Turnhalle & Außensportanlage Gym. Haeckelstraße (5)

Neubau Turnhalle und Kleinspielfeld, Außensportanlagen

Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Turnhalle	100	100	100	100	30	2	0	0
Spielfeld	100	100	100	100	100	100	100	0
Sportanl.	100	100	100	100	0	0	0	0



Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Turnhalle	vor. Juni 18	SJ 19/20	SJ 19/20
Spielfeld	März 18	Juni 18	Juli 18
Sportanlage	Frühjahr 19	Frühjahr 20	Frühjahr 20

Bemerkung

Zeitpunkt Umverlegung FW für TH noch offen.

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	



Sportplatz Waldstadt

Neubau Kunstrasenplatz



Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	75

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Okt. 17	Mai 18	Juni 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

Bemerkung





Sportplatz Golm – Kuhforter Damm

Neubau Kunstrasen-Kleinspielfeld

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	60	50	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juni 18	Okt. 18	Ende 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung

Baugenehmigung offen.



Sportplatz Lerchensteig

Neubau Sportanlage

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	50	0	0	0	0	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung



Schulsportplatz Hans Sachs Str.

Sanierung Schulsportplatz

Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	80	40	0	0

Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 18	Nov. 18	Dez. 18

Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

Bemerkung