



# Protokollauszug

aus der  
28. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und  
Sport  
vom 23.05.2017

---

öffentlich

## **Top 4.1.1 Aktueller Stand: Umzug der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule**

Mit dem Ausreichen der Tischvorlage (Anlage) hat sich dieser Tagesordnungspunkt erledigt. Die Fragestellung der Fraktion DIE aNDERE wurde somit beantwortet.

## **Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32) – Aktueller Stand Ausstattung und Umzug**

Nach Information des Kommunalen Immobilien Service (KIS) erfolgt die Fertigstellung des Neubaus des Schulgebäudes der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32) am Standort Esplanade geschossweise (2. Obergeschoss bis Erdgeschoss) von oben nach unten. Auf Grund dessen wurde in Absprache mit der Schulleitung der Gesamtschule 32 die Anlieferung der Ausstattung (z.B. Tische, Stühle, Schränke, Tafeln usw.) in 3 Abschnitten geplant. Nach Abschluss der Baumaßnahmen und der Ausstattung aller Geschosse mit Mobiliar erfolgt der Umzug vom Standort Haeckelstrande an die Esplanade. Im Anschluss erfolgt der Rückzug des Gymnasium Postdam West (5) aus dem Oberstufenzentrum I an die Haeckelstraße.

### **zeitliche Abfolge:**

10.07. - 14.07.2017 (28. KW) - Anlieferung Ausstattung 2. Obergeschoss

24.07. - 28.07.2017 (30. KW) - Anlieferung Ausstattung 1. Obergeschoss

07.08. - 11.08.2017 (32. KW) - Anlieferung Ausstattung Erdgeschoss

14.08. - 18.08.2017 (33. KW) - Umzug (Lehr- und Lernmittel, Restmobiliar usw.)  
vom Standort Haeckelstraße an die Esplanade

21.08. - 25.08.2017 (34. KW) - Umzug Gymnasium 5 aus dem OSZ I  
an den Standort Haeckelstraße

28.08. - 01.09.2017 (35. KW) - Vorbereitungswoche der Schulleitung und Lehrkräfte

04.09.2017 (36. KW) - Beginn Schuljahr 2017/2018