



# Protokollauszug

aus der  
37. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport  
vom 20.03.2018

---

öffentlich

## **Top 4.3 Aktuelle Situation Schulentwicklungsplanung (Sachstand Baumaßnahmen)**

**Herr Richter** stellt anhand einer Präsentation den aktuellen Fortschrittsbericht der Baumaßnahmen dar. (**Anlage**)

Auf Bitte von **Frau Schkölziger**, die Schulleitung über den Beginn der Bauarbeiten für die Turnhalle am Hannah Arendt Gymnasium zu informieren, versichert **Herr Richter** vor Baubeginn entsprechend rechtzeitig Informationen und Abstimmungen mit der Schulleitung zu treffen.

Zum Sportplatz Waldstadt erläutert **Herr Richter** auf Nachfrage von **Herrn Viehrig**, dass der Kunstrasenbelag erst ab einer Bodentemperatur von mind. 5 Grad plus aufgetragen werden kann.

Zum Sportplatz Lerchensteig erläutert **Herr Richter**, dass sich der KIS derzeit noch in der Vorplanung befände und die grundsätzliche Entscheidung zum Standort noch ausstehe. Auf Nachfrage von Frau Naundorf ergänzt er, dass noch kein Gutachten zu den Naturschutzplänen vorläge.



# **Fortschrittsbericht Baumaßnahmen an Schulen / Sportstätten**

Stand: Februar 2018

## Friedrich-Wilhelm-v.-Steuben Gesamtschule (46)

Brandschutzsanierung



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	90	10	10	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 18	Dez. 19	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Brandschutzsanierung erfolgt abschnittsweise:  
 1. BA in Sommerferien 2018. Prüfung BS und Baugenehmigung offen.



## Grundschule Am Kirchsteigfeld (56)

Brandschutzsanierung



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	20	20	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 18	Dez. 19	in Nutzung

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung

Brandschutzsanierung erfolgt abschnittsweise:  
1. BA in Sommerferien 2018. Genehmigung liegt vor.



### Schulstandort Gagarinstraße (GES29)

Gesamtschule mit Primarstufe und Hort und Errichtung 4-Feld-Sporthalle



#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	80	60	60	40

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Okt. 16	Neubau Feb. 19 Altbau Juni 20	Mrz. 19

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

#### Bemerkung

Teilfertigstellung Neubau in Februar 2019.  
Altbau Fertigstellung in Juni 2020.



## Grundschule Bornim

Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort



### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	85	75	75	31

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Dez. 18	Winterferien 19

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

### Bemerkung



### Grundschule Bornstedter Feld

Neubau 3-zügige Grundschule mit Hort und Turnhalle



#### Projektfortschritt

	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
Schule	100	100	100	100	55	30	30	11

#### Zeitplan

	Baubeginn	Bauende	Nutzung
Schule	Okt. 17	Jul. 19	Schuljahr 19/20

#### Einschätzung Risiken

	Baukosten	Bauzeit
Schule		

#### Bemerkung



### Turnhalle Ludwig-Renn-Grundschule (2)

Neubau



#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	95	80	80	45



#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mrz. 17	Sommer 18	Aug. 18

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

#### Bemerkung





# Motorsporthalle (21)

Sanierung

## Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	98	98	98	66

## Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Mai 16	Dez. 18	in Nutzung

## Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
●	●

## Bemerkung

Schulsport wird gewährleistet, temporäre Einschränkungen.



### Schilfhofschule (49)

Sanierung und Erweiterung

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	98	90	90	60



#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Apr. 16	Okt. 18	Ab SJ 18/19 abschnittsweise

#### Bemerkung

Auf Grund Starkniederschläge Rohbau, teilweise Schimmel. Bekämpfung in Teilbereichen noch nicht erfolgreich,. Durch Wiederholung Verzug. Abschluss für Oktober geplant., wenn letzte Messung negativ, sonst ggf. Dez.

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	



### Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5)

Neubau



#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	90	25	0	0	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
vorauss. Jun. 18	SJ 19/20	SJ 19/20

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

#### Bemerkung

Zeitpunkt Umverlegung FW noch offen.





## Sportplatz Waldstadt

Neubau Kunstrasenplatz

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	100	100	100	50

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Okt. 17	Sommer 18	Sommer 18

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung



## Sportplatz Golm – Kuhforter Damm

Neubau Kunstrasen-Kleinspielfeld

### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	80	50	50	0	0

### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juni 2018	Oktober 2018	Ende 2018

### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

### Bemerkung

Baugenehmigung offen.



### Sportplatz Lerchensteig

Neubau Sportanlage

#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	50	0	0	0	0	0	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit

#### Bemerkung

### Schulsportplatz Hans-Sachs-Str.

Sanierung Schulsportplatz



#### Projektfortschritt

LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8
Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Vorb. Vergabe	Mitw. Vergabe	Durchführung
100	100	100	100	80	40	0	0

#### Zeitplan

Baubeginn	Bauende	Nutzung
Juli 2018	November 2018	Dezember 2018

#### Einschätzung Risiken

Baukosten	Bauzeit
	

#### Bemerkung