



Protokollauszug

aus der
26. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Golm
vom 24.06.2021

öffentlich

Top 6 Sachstand - Radwegeplanung Kuhfortdamm

Frau Böttge informiert über den schriftlich zugegangenen Sachstand der Verwaltung:

Übergabe der Lesefassung der Vergabeunterlage an die LHP: 27. KW

Prüfung Vergabeunterlage: 28. KW

geplanter Beginn Vergabeverfahren: 29. KW (in Abhängigkeit Zustimmung Vergabestelle)

geplanter Termin zur Einreichung der Angebote : 32./33. KW

geplanter Termin Zuschlag Bauleistung : 35. KW

Baubeginn Kuhfortdamm: frühestens 1. Oktober (Auflage aus Fällgenehmigung)

Durch das Planungsbüro werden z.Zt. letzte Ergänzungen in die Planung eingearbeitet. (Beleuchtung / Maßnahmen Regenentwässerung, Verlegung Telekomfreileitung).

Mit der Übergabe der Vergabeunterlagen startet im Juli 2021 das Vergabeverfahren.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Zuschlagserteilung ist ein Baubeginn im Oktober 2021 geplant.