



Protokollauszug

aus der
18. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Golm
vom 26.11.2020

öffentlich

Top 8 Sachstand Ausbau und Übergang der Eisenbahnbrücke Golm Werder

Frau Krause informiert über die schriftliche Stellungnahme der Verwaltung:

Für den Neubau der Rad- und Gehwegbrücke wird die bauliche Umsetzung vorbereitet. Die vorbereitenden Maßnahmen zum Schutz der Zauneidechsen, der Höhlenbrüter und der Fledermäuse sind umgesetzt.

Die Genehmigungsplanung wurde unter Beachtung der umfangreichen Umweltbelange erst am 01.09.2020 abgeschlossen. Alle notwendigen Verträge mit den beteiligten Dritten liegen vor.

Mit Vorlage des Baurechts im September 2020 und einem positiven Fördermittelbescheid wurde die Ausschreibung und Vergabe der eigentlichen Bauleistung für den Brücken- und Wegebau eingeleitet. Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Ein Auftragnehmer für den Brücken- und Wegebau konnte noch nicht gebunden werden.

Die ILB prüft gegenwärtig einen dritten Änderungsantrag. Dieser beinhaltet die Erhöhung der erforderlichen Fördermittel.

Information zum weiteren Verlauf können erst mit Abschluss des Vergabeverfahrens gegeben werden.

Da dieses Projekt sehr wichtig ist, hätte sich Frau Dr. Ludwig vor allem mehr und permanente Informationen gewünscht.