



Protokollauszug

aus der
43. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 20.11.2018

öffentlich

Top 4.3 Aktuelle Situation Schulentwicklungsplanung Sachstand Baumaßnahmen

Herr Richter erklärt, dass es momentan keine kritischen Projekte gebe. An der Schule am Schilfhof gebe es allerdings eine verlängerte Bauzeit. Die Übergabe sei daher erst im Januar bzw. Februar 2019 möglich. Grundsätzlich werden bei allen Bauprojekten Schadstoffmessungen durchgeführt. Bei diesen wurde einmalig ein erhöhter Wert festgestellt. Es wurden die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung eingeleitet.

Auch sei weiterhin die Marktsituation angespannt und es gebe nur wenig Angebote von Baufirmen.

Auf Nachfrage von **Herr Viehrig** zur Zeitschiene am Standort Grundschule Bornim erläutert **Herr Richter**, dass es noch fraglich ist, ob der geplante Nutzungsbeginn Winterferien 2019, eingehalten werden könne. Dies werde man Anfang des Jahres feststellen können. Dann werde man Gewissheit haben, ob es Nachsteuerungsbedarf gebe. (**Anlage 3**)