



# Protokollauszug

aus der  
28. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport  
vom 23.05.2017

---

öffentlich

## **Top 4.1 Aktuelle Situation Schulentwicklungsplanung (Sachstand Baumaßnahmen)**

**Herr Wapenhans** erläutert seine Präsentation (Anlage) kurz. Beim Standort Goetheschule erfolge die Übergabe planmäßig im Juni 2017. Auch der Schulstandort Gagarinstraße läge derzeit im Plan. Die Teilfertigstellung des Neubaus erfolge im Februar 2019, die des Altbaus im Juni 2020. Die Brandschutztechnische Sanierung der Steuben-Gesamtschule verzögere sich um ein Jahr. Grund sei die misslungene Ausschreibung zur Verschattung, welche wiederholt werden müsse. Sorgenkind sei ebenfalls die Leonardo-da-Vinci-Schule. An der Grundschule in Bornim wurde die Baugenehmigung leider zu spät erteilt, sodass mit einem verspäteten Schulstart in dem Neubau zu rechnen sei.

**Herr Wollenberg** erkundigt nach dem Zeitplan der Errichtung des Hortes der Waldstadtgrundschule.

**Herr Wapenhans** sichert das Nachreichen des Zeitplanes zu.