



Protokollauszug

aus der
29. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 17.05.2006

öffentlich

Top 3.4 Sachstand der Sanierung OSZ II

Herr Weiberlenn informiert, wenn die Fördermittel bewilligt werden, ist für die Sanierung des OSZ II laut Mitteilung des KIS vom 08.05.2006 folgender Zeitplan vorgesehen:

- Gegenwärtig erfolgt die Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse für die europaweite Ausschreibung der 17 Lose
- Ab 12.06.2006 Versendung der Unterlagen
- 25.07.2006 – 09.08.2006 Angebotsfrist
- 08.09.2006 Ende der Zuschlagsfrist
- Oktober 2006 – Juni 2007 erster Bauabschnitt (1/2 Schule)
- Juli 2007 – Mai 2008 zweiter Bauabschnitt (1/2 Schule)
- April 2008 – Juli 2008 Herrichten der Freianlagen