

# Protokollauszug

aus der

## 4. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.12.2019

---

öffentlich

### **Top 4.4 Sachstand Sportplatz Lerchensteig**

Herr Richter führt ein und erläutert, dass der ursprüngliche Zeitplan vorsah, dass der Bau des Sportplatzes bis Ende September 2019 und des Funktionsgebäudes bis Ende 2020 abgeschlossen sein sollte. Da weitere gutachterliche Untersuchungen erforderlich wurden, die die kurzfristige Erteilung einer Baugenehmigung verhinderten, kam es zu Verzögerungen im gesamten Prozess. Inzwischen ist die Genehmigung in Aussicht und sind die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet.

Frau Bartelt fragt nach einer durch die Verzögerung entstandenen Kostensteigerung. Das wird zu gegebener Zeit vorgestellt, antwortet Herr Richter.

Herr Wollenberg fragt nach dem Realisierungszeitraum

Herr Richter will die Unterlagen im ersten Halbjahr 2020 auf den Markt bringen. Durch die Abhängigkeit von den umsetzenden Firmen ist der Fertigstellungstermin schwer zu prognostizieren.

Frau Becker fragt, wann die Baumfällarbeiten beginnen sollen.

Herr Richter antwortet, dass diese neu ausgeschrieben werden und der Start mit der Gesamtfinanzierung des Projektes zusammenhängt. Vorab kann auch die Fällung nicht gestartet werden.

Frau Becker ergänzt, dass ja nur bis März gefällt werden darf und Verzögerungen zu verhindern wären.

Herr Richter wartet dazu die Baugenehmigung ab und rechnet mit weiteren Unwägbarkeiten und gutachterlicher Begleitung. In diesem Zusammenhang sind dann Sondergenehmigungen zu erwarten.

Herr Vierig bewertet die Darstellungen als sehr nebulös und erwartet eine zügige Umsetzung auch im Interesse der Vereine.

Herr Wollenberg wünscht sich im Februar 2020 einen neuen Sachstand – dies verspricht Herr Richter. Es geht zu diesem Sachverhalt definitiv nicht mehr um das OB sondern nur noch um das WIE!

Frau Bartelt bedankt sich für die Beachtung des Naturschutzes durch die nicht die zu zeitige Fällung.