



Protokollauszug

aus der
30. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 14.02.2023

öffentlich

Top 5.2 Fortschritt Michael-Ende Grundschule / Schulstart

Herr Hilbert verweist auf die Pressemitteilung vom 31.01.2023. Aufgrund der Wetterlage sind seit November 2022 zwei Baubehinderungsanzeigen seitens der Filmpark GmbH eingegangen. Daraus resultiere vermutlich eine Verzögerung der Fertigstellung von 4-6 Wochen. Man habe daher die Kommunikation zum Interimsstandort über die Presse vorgenommen. Ein Umzug ist spätestens zum Halbjahr angedacht.