

Protokollauszug

aus der
48. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 23.01.2008

öffentlich

**Top 3.1 2. Zwischenbericht zu DS 06/SVV/0661
Landesstützpunkt Rhythmische Sportgymnastik
(siehe 42. Sitzung am 20.06.2007 TOP 3.2)**

Herr Gessner informiert über die durchgeführten Maßnahmen:

Von Mai bis Juli 2007 fand eine maßliche Bestandsaufnahme aller Gebäudeteile und die Erstellung von Bestandsplänen statt. Zeitgleich wurde eine Untersuchung zur Standsicherheit und eine Schadenserfassung durchgeführt. Im Juli 2007 erfolgten Reparaturarbeiten an der Dachabdichtung des Sozialtraktes und am rechten Hallenteil. Von Juli bis September 2007 erfolgte die Aufarbeitung und Aufdopplung der Fenster in den Umkleieräumen, die Aufarbeitung bzw. Erneuerung der Türen zu den Umkleieräumen und zum rechten Hallenteil. Im August 2007 wurden Fußbodenbeläge in Umkleieräumen und Lehrerzimmer erneuert. Von Juli bis Oktober 2007 wurden Malerarbeiten in den Umkleieräumen und Anstricharbeiten an Türen durchgeführt. Von September bis November 2007 erfolgte die Ausschreibung und Durchführung von Sicherungsmaßnahmen an Decken über den Kriechkellern. Es wurden Elektroarbeiten durchgeführt, um Unfallgefahren zu beseitigen und es wurden Kleiderhaken für die Umkleieräume bestellt, welche voraussichtlich im Januar 2008 montiert werden.

Im ersten Quartal dieses Jahres werden noch Teilleistungen am Dach und Untersuchungen an den Zwischendecken zum Dachraum durchgeführt. Nach Vorliegen der Ergebnisse können daraus geeignete Maßnahmen abgeleitet werden und in die Gesamt-sanierungsplanung einfließen. Mit Umsetzung der noch ausstehenden Restleistungen aus dem Jahr 2007 wird das Budget des Vorjahres in Höhe von 100.000 € aufgebraucht sein. Für den Fortgang der Sanierungstätigkeiten waren 200.000 € für das Jahr 2008 angedacht, die aber im Ergebnis der Sonderbeigeordnetenkonferenz aufgrund von notwendigen Prioritätensetzungen nicht im Haushaltsplanentwurf der Verwaltung untergebracht werden konnten.

Herr Kümmel fragt, ob man darüber nachdenken könnte, die weitere Berichterstattung fallen zu lassen.

Herr Gessner erklärt, dass 100.000 € beauftragt sind. Die Sanierung gehe weiter. Für die Gesamt-sanierung sind 1 Mio. € erforderlich. Bisher ging es um Sicherungsmaßnahmen. Man habe sich auf schrittweise Sanierung verständigt.

Die Ausschussmitglieder nehmen die Information zur Kenntnis.