



Protokollauszug

aus der
43. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport
vom 16.04.2024

öffentlich

Top 6.3 Sachstand zum Umbau des Stadions im Luftschiffhafen

Frau Jacob, Geschäftsführerin der Luftschiffhafen GmbH, berichtet, dass sie zum 01.01.2024 die Geschäftsführung übernommen habe. Mit Ausblick auf die Fertigstellung der Sanierung des Stadions könne man aktuell feststellen, dass die Rasenfläche fertiggestellt sei. Die Tartanbahn für den Bereich Leichtathletik sei noch nicht fertiggestellt. Man warte auf eine Jahreszeit, die das Verlegen des Tartan ermögliche. Man wolle Mitte Juni beginnen und sei voraussichtlich Mitte August fertig. Dies reiche bis in die spielfreie Zeit der Potsdam Royals hinein und sei mit ihnen abgestimmt. Die komplette Fertigstellung des Stadions sei für den 31.08.2024 geplant.

Herr Wolfgramm, Geschäftsführer der Luftschiffhafen GmbH, ergänzt, dass sich die Sanierung nicht nur auf den Tartan beziehe, sondern auch auf die Infrastruktur. Es werde neues Flutlicht und ein neues Technikgebäude gebaut. Die historische Tribüne sei denkmalgerecht saniert worden.

In der anschließenden Diskussion werden verschiedene Detailfragen geklärt.