



Betreff:
Errichtung eines öffentlichen Spielplatzes in Klein-Glienicke

öffentlich

bezüglich
DS Nr.: 21/SVV/0490

Erstellungsdatum 09.11.2022

Eingang 502:

Einreicher: GB 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

07.12.2022

Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Den Zuschlag für den Bau des Spielplatzes hat am 10.06.2022 ein ortsansässiges Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen erhalten. Der beauftragte Spielgerätehersteller ist allerdings mit mind. 6 Monaten im Lieferverzug, so dass die Spielgeräte und Fallschutzflächen frühestens im Dezember 2022 eingebaut werden können. Eine weitere Verzögerung ist aufgrund von Personalengpässen beim Hersteller möglich.

In der Zwischenzeit hat der Bereich Grünflächen den Neubau der Holzeinfriedung veranlasst und die Bürgerinitiative von Klein Glienicke hat zwei Obstbäume entlang der Einfriedung gepflanzt.

