



# Protokollauszug

aus der  
18. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauen  
vom 10.11.2009

---

öffentlich

## **Top 4.1 Leitbauten Potsdamer Mitte - Information zu den 4 Teilprojekten**

Herr Klipp stellt einen unter Berücksichtigung des beschlossenen Wettbewerbsverfahrens angepassten Zeitstrahl zur Umsetzung der vier Teilprojekte sowie der begleitenden Workshops vor, der dem Protokoll angehängt ist.

Der Beschluss, für das Grundstück Humboldtstraße 1 und 2 einen Wettbewerb durchzuführen, verzögert das Bauvorhaben, sodass die Ausschreibung voraussichtlich erst zum II. Quartal 2011 abgeschlossen werden kann. Es wird geprüft, ob für die übrigen Grundstücke an der Alten Fahrt, durch den o.g. Wettbewerb ebenfalls Verzögerungen auftreten können oder ob eine Entwicklung der Flächen auch schon ohne das Ergebnis des o.g. Wettbewerbs für die Nachbargrundstücke möglich ist.

Herr Klipp kündigt an, in einer der nächsten SB-Ausschusssitzungen über die Aufgabenstellung der 4 Teilprojekte und deren Arbeitsstand zu informieren.

Es folgen Fragen der Ausschussmitglieder zum Wettbewerb Humboldtstraße 1 und 2, die von Herrn Klipp beantwortet werden.

Im Ergebnis sagt Herr Klipp zu, vor Auslobung des Wettbewerbs den SB-Ausschuss im Dezember 2009 zu informieren. Die Präsentation der Wettbewerbsergebnisse ist im II Quartal 2010 geplant.